

	Check List				
	قائمة فحص (الصاروخ)				
	Code:	Issue dated	1/10/2013		
رقم المعدة:				تاريخ الفحص:	
اسم المقاول:				اسم القائم بالفحص:	
ملاحظات	الحالة			البيان	#
	N/A	غير مطابق	مطابق		
				التأكيد على ان الجسم الخارجي معزول جيداً وخالي من العيوب	1
				هل الكابل مطابقاً للمواصفات (النوعية، الطول، العزل)	2
				هل غطاء الدسك الواقي مثبت جيداً وخالي من العيوب	3
				هل مقاس وعدد اللغات التي يتحملها الدسك متوافقة مع قدرة الموتور وعدد لفاتة (RPM)	4
				هل مفتاح التشغيل يعمل بصورة جيدة و يفضل الغاء مفتاح التشغيل المستمر	5
				مفتاح تغيير الدسك موجود وسليم	6
				التأكد من سلامة المقبض الأمامي والعزل الخاص به ونقاط تثبيتة	7
				التأكيد على الالتزام بمهمات الحماية الخاصة بهذة النوعية من الأنشطة (وش قطعية، نظارة أمان، جوائنتى قطعية الخ.....)	8
				هل يوجد علامة العزل الكهربائي <input type="checkbox"/> علي كارت البيانات الخاصة بالمعدة	9
ملحوظة: في حالة وجود أي بند من البنود المذكورة يعالیه غير مناسب لا يسمح بدخول المعدة داخل المصنع.					
حالة المعدة بعد الفحص: (مطابق) (غير مطابق)					
الاعتماد :					